

VIENOŠANĀS Nr.GN/2020/IE/5
IEPIRKUMA LĪGUMAM Nr. GN/2019/IE/6 par Pamatu ielu 10, Gulbenē
Gulbenē

2020.gada 11.martā

SIA “Gulbenes nami”, vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121, juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tā valdes locekļa Edgara Lapsiņa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “5V”, vienotais reģistrācijas Nr. 42403024305, juridiskā adrese Lauku iela 27, Balvi, LV-4501, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Juris Verjanovs (turpmāk– Uzņēmējs), no otras puses, abi kopā, turpmāk – Puse vai Puses,

pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Pamatu ielā 10, Gulbenē fasādes vienkāršotā atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas Nr.12/GN/2018/IE, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura Vienošanos 2019.gada 6.decembra Iepirkuma līgumam Nr. GN/2019/IE/6 par Pamatu ielu 10, Gulbenē (turpmāk – Līgums):

1. 2020.gada 11.martā Pastāvīgā iepirkumu komisija saņēma SIA “5V” vēstuli par līguma pagarināšanu iepirkuma procedūrā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Pamatu ielā 10, Gulbenē fasādes vienkāršotā atjaunošana” ar ID Nr.12/GN/2018/IE.
2. Vēstulē minēts, ka no 2019.gada 21.decembra līdz 2020.gada 6.janvārim un no 2.marta līdz 8.martam SIA “5V” bija tehnoloģiskais pārtraukums, tāpēc nepieciešams pagarināt Līgumu par 24 (divdesmit četrām) kalendārajām dienām, kas ir līdz 2020.gada 6.aprīlim ieskaitot.
3. Līguma 10.8.punkts nosaka, ka Puses ir tiesīgas rakstveidā vienoties par tehnoloģisko pārtraukumu Darbu izpildē, ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u.c.), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi un atbilstoši tehnoloģiskajiem nosacījumiem veikt Darbus. Līguma izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums, ja Puses par tādu rakstveidā vienojušās, un šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums.
4. Puses vienojas izteikt Līguma 3.3.punktu jaunā redakcijā:
“3.2. Visus Līgumā paredzētos Darbus Uzņēmējs izpilda Darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.aprīlim, kuru tecējums uzsākas pēc Darbu uzsākšanas atbilstoši Līguma 3.1.punktam. Uzņēmējam ir pienākums ievērot katru noteikto Darbu izpildes laika starptermiņu, kā tas noteikts šī līguma pielikumā – Darbu izpildes grafikā.”
5. Vienošanās klāt pievienots Būvdarbu kalendārais grafiks ēkas energoefektivitātes un ar to saistīto pasākumu veikšanai uz 1 lapas, kas ir neatņemams šīs Vienošanās sastāvdaļa.

6. Vienošanās stājas spēkā 2020.gada 11.martā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Uzņēmēja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS

SIA "Gulbenes nami"

Reģistrācijas Nr.: 54603000121

Adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene,

Gulbenes novads, LV-4401

Banka: AS SEB banka

Konta Nr.: LV52UNLA0007000508105



valdes loceklis Edgars Lapsiņš

UZŅĒMĒJS

SIA "5V"

Reģistrācijas Nr.: 42403024305

Adrese: Lauku iela 27, Balvi, LV-4501

Banka: AS Swedbank

Konta Nr.: LV85HABA0551033689594



valdes priekšsēdētājs Juris Verjanovs